



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci.

Informace o postupu prací k 6. 3. 2019

Práce na stoce B

– ulice u čp. 155, 147, 154, 8, 214, 111, 149, 148, 110, 150, 102, 110, 109, 108, 107, 126, 171, 138, 169, 105, 170, 104, 172, 173, 101, 166, 174, 96, 175, 176, 95 a 91

Výměna hlavního vodovodního potrubí

Aktuálně byly zahájeny práce na výměně hlavního vodovodního potrubí, ke které dojde v celé ulici před samotnou stavbou kanalizační stoky.

Základní postup prací je postaven na rozdělení celého úseku do etap.

I.etapa

- úsek domů čp. 155, 147, 154, 8, 214, 111, 149, 148, 110, 150, 102, 110, 109, 108, 107, 126, 171, 138, 169, 105, 170, 104

Postup a plánovaný harmonogram I. etapy:

- 5. 3. byly provedeny sondy na plynovodních přípojkách
- od 6. 3. jsou postupně prováděny sondy na jednotlivých přípojkách vody. U domů, které mají přípojky vody ve vjezdech ke garážím dojde k výraznému omezení výjezdu – omezení bude řešeno individuálně dle situace s majitelem domu.
- následně bude provedena montáž venkovního vedení (suchovodu) – tj. vodovodní potrubí položené na terénu podél plotů na pravé straně ulice směrem od „Poličky“.
- toto provizorní potrubí povede po povrchu podél celé trasy I.etapy od čp. 155 až po dům čp. 170. Potrubím tak budou dotčeny všechny výjezdy od domů po pravé straně ulice.
- na provizorní potrubí budou následně přepojeny všechny vodovodní přípojky v daném úseku včetně vodovodních přípojek na levé straně ulice.
- cca. od 15. 3. bude prováděn řízený protlak s novým vodovodním potrubím, po jeho zprovoznění budou na toto nové potrubí postupně přepojovány vodovodní přípojky z náhradního potrubí tak, až nakonec dojde k jeho odstranění.
- předpokládaný termín kompletního dokončení I.etapy je 31. 3., následně se bude pokračovat další etapou od čp. 170 dále.
- dopravní dostupnost – příjezd ze směru od Horní autobusové zastávky s omezením v místě prací dle aktuální situace – prosím o trpělivost vzhledem k potřebám a provozu stavby.

Splašková kanalizace

- od 6. 3. se kanalizační stoka buduje v úseku od čp. 172 k čp. 166
- v pracovních dnech bude tento úsek neprůjezdný, v sobotu a v neděli průjezdný

Děkuji Vám všem za trpělivost a vzájemnou spolupráci s pracovníky stavby.

Petr Šváb