



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci.

Souhrn stavu prací na jednotlivých úsecích k 6. 4. 2019

Stoka B

- trasa v místní komunikaci od Horní autobusové zastávky u čp.115 až po dům čp.166
- hotové jsou úseky od domu čp. 115 po dům čp. 8 a od domu čp. 172 po dům čp.166, oba úseky jsou hotové včetně veřejných částí domovních přípojek
- práce na kanalizační stoce nyní postupují od domu čp. 8 směrem „západ“
- společně s hlavním řádem jsou budovány i veřejné části domovních přípojek s revizní šachtou
- dopravní omezení a dostupnost k nemovitostem se postupně posunuje s místem stavby, příjezd k první části ulice od Horní autobusové zastávky, druhá část ulice dostupná příjezdem od čp. 93

Výměna hlavního vodovodního potrubí

- před stavbou kanalizační stoky probíhá v této ulici výměna hlavního vodovodního potrubí
- hotová je první etapa s kompletně napojenými domy od čp. 158 po čp. 170 a 104
- montáž nového potrubí se provádí bezvýkopově řízeným protlakem – k dni 6. 4. 2019 je potrubí protlačeno až za dům čp. 89, tzn. na konec plánovaného úseku
- v dalších pracovních dnech bude provedeno jeho spojení ve startovacích a cílových místech, bude zapojeno a bude provedena tlaková zkouška a další nutné úkony, následně budou přepojovány vodovodní přípojky jednotlivých domů na nové potrubí
- po dokončení těchto prací bude stejnou technologií provedena výměna potrubí na začátku úseku na louce v KÚ Polička k čp. 158

Stoka B2

- trasa ve středu obce směrem k areálu Pod Lipou a areálu Kytos
- hlavní stoka je dokončena, zhotovovány jsou nyní přípojky k domům, z nichž je zatím hotová přípojka k domu čp. 88

Stoka B2.2

- trasa ve středu obce od odbočky k areálu Pod Lipou podél autobusové zastávky směr pomník padlých k domu čp. 89

pokračování další strana



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- trasa hotová za dům čp. 89, další pokračování bude směrem „Polička“ k domu čp. 91 a následně až po dům čp. 96

Stoka A5

- trasa v ulici od křižovatky u čp. 180 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 194
- hlavní řád kompletně hotový, hotové jsou přípojky u domů čp. 180 a 181, ostatní přípojky budou zhotovovány postupně podle kapacit zhotovitele, dopravní omezení bude pouze lokální u řešeného domu

Stoka A5.2

- trasa od křižovatky u domu čp. 156 kolem čp. 159, 160, 164 po čp. 213
- stoka kompletně dokončena včetně veřejných částí přípojek

Stoka C1

- trasa od domu čp. 15 kolem domu čp. 11 k domu čp. 210 a dále směr „západ“ až k domu čp. 17
- trasa hotová včetně veřejných částí přípojek

Stoka C1.2

- trasa od domu čp. 210 a dále směr „Polička“ až k domu čp. 162
- v současné době je stavba u domu čp. 9
- dopravní omezení postupuje s místem stavby směrem „Polička“, přístup z jedné nebo druhé strany

Stoka A

- trasa od domu čp. 47 po místní komunikaci kolem domu čp. 48 až ke garážím u stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad
- práce prozatím přerušeny pro podmáčený terén, brzy ale budou znovu obnoveny

Stoka A1.2

- ulice u čp. 137, 59, 65, 52, 205, 60, 168
- hotový úsek včetně přípojek je od čp. 168 k chodníku u domu čp. 59
- po zhotovení stoky A1.2 až k hlavní silnici se bude pokračovat na stoce A1.1, úsek domů čp. 201, 63, 203, 62, 61, 221, 64 a 66



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Výstavba kanalizačních stok v hlavní komunikaci II/353

Stoka A5

- byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v trase hlavní silnice II/353 na stoce A5 od domu čp. 156 po dům čp. 79 – úsek bude dokončen v nejbližších dnech
- následně se bude pracovat na úseku od čp. 75 po dům čp. 79, doprava bude v tomto úseku pravděpodobně řízená semaforem
- v celkem 6 úsecích bylo provedeno vyfrézování trasy potrubí, omlouváme se za špatně sjízdňý povrch výkopu, stavební firma má nařízeno vyfrézovaný výkop udržovat ve sjízdňém stavu nejen pro vozidla, ale také pro cyklisty

Dopravní omezení, které je stanoveno dopravním značením

Povolený průjezd obcí, v místě stavby jedním jízdňím pruhem:

- vozidla do 3,5 tuny
 - osobní a malé dopravní automobily
 - průjezd i do dalších obcí Sádek, Telecí, Borovnice atd.
 - autobusová doprava - průjezd dle jízdňího řádu, možné zpoždění
 - dopravní obsluha
 - vozidla pouze do obce Kamenec u Poličky

Zakázaný průjezd obcí:

- všechna vozidla nad 3,5 tuny
 - objízdná trasa Polička - Borová a dále přes obec Telecí

Stanovené období pro dopravní omezení

1. 4. 2019 – 31. 10. 2019

Ostatní informace:

Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu prací jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu.

Zodpovědným stavbyvedoucím je pan Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524

Děkuji Vám všem za trpělivost a především za vzájemnou spolupráci s pracovníky stavby při řešení všech problémů, které stavba splaškové kanalizace přináší.

Petr Šváb